

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

1. 整備計画名            かながわの安全で魅力ある漁港・海岸づくり計画  
 2. 整備計画年度        平成27年度～令和元年度（5年間）  
 3. 事後評価年度        令和2年度（繰越事業完了後）  
 4. 計画策定主体        神奈川県

事後評価項目	評価の内容
① 交付対象事業の進捗状況	・水産物供給基盤整備事業 佐島地区 計画期間内の事業は完了した。また、次期計画でも事業を実施中。
	・漁港漁村環境整備事業 小田原地区 計画期間内の事業は完了した。また、次期計画でも事業を実施予定。
	・海岸保全施設整備事業（侵食対策） 北下浦漁港海岸 計画期間内の事業は完了した。また、次期計画でも事業を実施中。
	・効果促進事業 北下浦漁港海岸 計画期間内の事業は完了した。また、次期計画でも事業を実施中。
	・海岸保全施設整備事業（高潮対策） 小田原漁港海岸 令和元年度に完了した。※別事業（補助事業）により継続整備中
	・海岸保全施設整備事業（海岸堤防等老朽化対策） 小田原漁港海岸 平成29年度に完了した。
	・海岸保全施設整備事業（海岸堤防等老朽化対策） 横須賀沿岸地区 令和2年度に完了した。
② 事業効果の発現状況	・水産物供給基盤整備事業 佐島地区 計画期間内の事業完了により事業効果が発現した。
	・漁港漁村環境整備事業 小田原地区 計画期間内の事業実施により事業効果が発現した。
	・海岸保全施設整備事業（侵食対策） 北下浦漁港海岸 計画期間内の事業完了により事業効果が発現した。
	・海岸保全施設整備事業（高潮対策） 小田原漁港海岸 令和元年度の事業完了により事業効果が発現した。
	・海岸保全施設整備事業（海岸堤防等老朽化対策） 小田原漁港海岸 平成29年度の事業完了により事業効果が発現した。
	・海岸保全施設整備事業（海岸堤防等老朽化対策） 横須賀沿岸地区 計画期間内の事業完了により事業効果が発現した。
③ 成果目標の目標値の実現状況	・佐島地区の背後地において越波浸水被害からの防護面積の増加：0.03 ha →計画期間内の事業完了により目標を達成した。（達成率：100%）
	・小田原地区において災害時の資機材置き場として確保される面積：0.8 ha →計画期間内の事業完了により目標を達成した。（達成率：100%）
	・北下浦漁港海岸の背後地において越波浸水被害からの防護面積の増加：3.0 ha →計画期間内の事業完了により目標を達成した。（達成率：100%）
	・小田原漁港海岸の背後地において越波浸水被害からの防護面積の増加：0.35 ha →事業完了により、目標を達成した。（達成率：100%）
	・小田原漁港海岸と横須賀沿岸地区の海岸堤防等老朽化調査により点検された海岸保全施設の割合：0%→100% →計画期間内の事業完了により目標を達成した。（達成率：100%）
④ 今後の方針	整備計画年度を令和2年度～令和6年度（5年間）とする新たな計画により、今後とも漁港施設の整備を進めるとともに、集落を守る防災施設や海岸保全施設を整備することにより、水産業の効率性、生産性の向上と、安全で魅力ある海岸づくりに努めます。