

6 主要施設整備開発等

1. 交通施設整備状況
2. 基幹的整備開発状況
3. 地価動向

6 主要施設整備開発等

1. 交通施設整備状況

(1) 道路 (①高速自動車国道)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
第一東海自動車道 (東名高速道路)	川崎市～厚木市	31.2	6	S37	S43	済	
東名高速道路 (改築)	大井町～山北町	15.5	(4) 7	(S37) S58	(S44) 3	済	
東名高速道路 (改築)	中井町～大井町	7.8	(4) 6	(S37) S61	(S43) 6	済	
東名高速道路 (改築)	厚木市～中井町	15.1	(4)	(S37) S61	(S43) 7	済	
第一東海自動車道 横浜青葉 IC	横浜市	—	—	2	9	済	IC 追加
第二東海自動車道	海老名市～秦野市	21.0	(4) 一部 6	10		未	海老名市～伊勢原 市間用地買収中 工事順次着工
中央自動車道	相模原市相模湖町 ～藤野町	9.8	4	S37	S43	済	
東名高速道路 (改築)	海老名市	3.4	4	10		未	工事中 H22.2 海老名 JCT ～海老名 IC 間 開通予定
第二東海自動車道	秦野市～山北町	14.2	(4) 6	17		未	

(1) 道路 (②一般国道)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
国道1号 (新湘南バイパス)	茅ヶ崎市柳島 ～中郡大磯町大磯	5.5	4	3		未	
国道1号 (小田原箱根道路)	小田原市風祭 ～足柄下郡箱根町湯本	2.2	4	3		未	H16 一部暫定
国道1号	箱根町湯本～塔之沢	0.3	2	9		未	約6割
国道1号	横浜市西区戸部本町 ～浜松町	0.7	6	9		未	(戸部拡幅)
国道1号	横浜市戸塚区原宿町	0.8	本線4 側道2	12		未	(原宿交差点改良) H21.4 一部供用
国道1号	横浜市保土ヶ谷区狩場町 ～保土ヶ谷町	1.2	5	2		未	9割以上
国道1号	横浜市戸塚区柏尾町 ～上矢部町	0.8	4	9		未	3割
国道15号	川崎市川崎区旭町1丁目 ～池田2丁目	2.5	6	13	17	済	沿道環境改善事業
国道16号	横浜市金沢区杉田5丁目	0.5	4	10		未	H11.4 暫定供用 (杉田交差点改良)
国道16号	横浜市金沢区六浦町 ～六浦1丁目	0.3	4	12		未	H18 橋梁架替完了 (内川橋架替)
国道16号 (横浜横須賀道路)	横浜市金沢区並木 ～横浜市金沢区釜利谷	4.2	6	3		未	H9.3 暫定4車供用 済本線交通動向に あわせて6車線化
国道16号 (横浜横須賀道路)	横須賀市佐原 ～横須賀市馬堀海岸	4.3	暫定2	6	21	未	H21.3 暫定2車供 用済
国道129号	厚木市戸田～酒井	1.2	4	12		未	約5割
国道134号	藤沢市片瀬海岸 ～平塚市高浜台	11.8	4	3		未	約9割 (H18 まで10.6km 供用)
国道135号	小田原市江之浦	0.5	2	8	19	済	(新畑工区)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
国道 135 号	小田原市江之浦	0.2	2	13	18	済	(赤沢拡幅)
国道 135 号	小田原市根府川～石橋	0.2	2	14		未	約 5 割 (片浦拡幅)
国道 246 号	横浜市都筑区牛久保町 ～青葉区藤ヶ丘 1 丁目	4.5	4	S61		未	青葉 IC 関連
国道 246 号 (山北バイパス)	足柄上郡山北町向原	1.0	4	9		未	
国道 246 号 (山北バイパス)	足柄上郡山北町山北 ～川西	4.6	4	S52		未	H14 一部暫定
国道 246 号 (厚木秦野道路)	厚木市中依知～飯山	3.6	4	13		未	
国道 246 号 (厚木秦野道路)	伊勢原市西富岡～善波	4.8	4	13		未	
国道 271 号 (小田原厚木道路)	小田原市～厚木市	31.7	(2) 4	(S38) (S46・S49) 4	(S43) (S53)	未	H15.3 平塚 PA 供用
国道 357 号	横浜市鶴見区大黒ふ頭 ～中区本牧ふ頭	2.7	4～6	10		未	H16 一部暫定供用
国道 357 号	横浜市中区本牧ふ頭 ～磯子区磯子	7.5	6	21		未	
国道 357 号	横浜市磯子区磯子 ～金沢区八景島	9.8	4～8	S53		未	
国道 357 号	横浜市金沢区八景島 ～横須賀市夏島	2.3	4	S61		未	
国道 409 号	川崎市高津区二子 ～北見方	0.7	2	4		未	約 9 割
国道 409 号	川崎市中原区新丸子東 ～中丸子	0.6	2	16		未	用地取得率約 6 割
国道 409 号	川崎市川崎区富士見 1 丁目 ～川崎市川崎区浮島町	8.0	4	4		未	川崎縦貫道路 (I 期)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
国道 412 号	相模原市津久井町長竹 ～青山	1.9	2	3		未	9割以上
国道 413 号	相模原市津久井町青根 ～青野原	1.2	2	11		未	約3割
国道 466 号 (第三京浜道路)	東京都世田谷区 ～横浜市保土ヶ谷区	16.6	6	S62		未	都筑 IC、都筑 PA 供用済
国道 467 号	藤沢市藤沢	0.3	2	7		未	9割以上
国道 468 号 (首都圏中央連絡自動車道)	横浜市金沢区釜利谷町 ～戸塚区汲沢町	8.9	6	11		未	高速横浜環状南線
国道 468 号 (首都圏中央連絡自動車道)	横浜市栄区田谷町 ～藤沢市城南1丁目	7.5	4	17		未	横浜湘南道路
国道 468 号 (首都圏中央連絡自動車道)	茅ヶ崎市西久保 ～厚木市上依知	21.6	4	8		未	さがみ縦貫道路
国道 468 号 (首都圏中央連絡自動車道)	愛甲郡愛川町中津 ～相模原市城山町川尻	12.4	4	14	24	未	さがみ縦貫道路
国道 468 号 (横浜横須賀道路)	横浜市金沢区釜利谷 ～横浜市戸塚区汲沢	8.7	6	12		未	国土交通省との合併施工 用地買収率 54% 工事着手率 1% (本線工事未着手、工事 用道路 等の準備工事 のみ)

注1：道路法第3条第2号の一般国道を記載した。

注2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に供用開始した区間）

未：工事中（工事中又は計画のある区間）

なお、「未」の場合について事業進捗率を把握できた場合には、付記した。

(1) 道路 (③主要地方道)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
丸子中山茅ヶ崎	川崎市中原区小杉陣屋町1丁目 ～小杉御殿町2丁目	0.7	2	13		未	用地取得率約5割
丸子中山茅ヶ崎	川崎市中原区上小田中6丁目 ～下小田中1丁目	0.4	2	S62	17	済	
丸子中山茅ヶ崎	横浜市都筑区佐江戸町	0.2	4	11		未	9割以上
佐江戸北山田	横浜市都筑区池辺町 ～都筑区東方町	0.8	4	4	17	済	
佐江戸北山田	都筑区池辺町	0.2	4	13		未	約6割
丸子中山茅ヶ崎	横浜市都筑区東山田町 ～都筑区勝田町	1.9	4	7		未	約7割
丸子中山茅ヶ崎	茅ヶ崎市西久保 ～円蔵	1.2	2	S61	19	済	H20.3 供用
丸子中山茅ヶ崎	川崎市高津区蟻山 ～宮前区野川東耕地	0.7	2	16		未	用地取得率約9割
横浜厚木	横浜市旭区鶴ヶ峰本町 ～旭区四季美台	0.5	4	2	16	済	
横浜厚木	横浜市旭区四季美台 ～旭区本村町	0.8	4	4	16	済	
丸子中山茅ヶ崎	川崎市中原区小杉陣屋 町1丁目～小杉御殿町 2丁目	0.7	2	13		未	用地取得率約5割
丸子中山茅ヶ崎	川崎市中原区上小田中6丁目 ～下小田中1丁目	0.4	2	S62	17	済	
丸子中山茅ヶ崎	横浜市都筑区佐江戸町	0.2	4	11		未	9割以上
佐江戸北山田	横浜市都筑区池辺町 ～東方町	0.8	4	4	17	済	
佐江戸北山田	都筑区池辺町	0.2	4	13		未	約6割

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
丸子中山茅ヶ崎	横浜市都筑区東山田町	1.9	4	7		未	約6割
丸子中山茅ヶ崎	茅ヶ崎市西久保	1.2	2	S61	19	済	H20.3 供用
丸子中山茅ヶ崎	川崎市高津区蟻山 ～宮前区野川東耕地	0.7	2	16		未	用地取得率約9割
横浜厚木	横浜市旭区鶴ヶ峰本町 ～旭区四季美台	0.5	4	2	16	済	
横浜厚木	横浜市旭区四季美台 ～旭区本村町	0.8	4	4	16	済	
横浜厚木	横浜市旭区東希望ヶ丘 ～旭区希望ヶ丘	0.3	4	6	17	済	
横浜鎌倉	横浜市港南区港南台9丁目 ～栄区鍛冶ヶ谷町	0.9	4	S63	18	済	
横浜鎌倉	横浜市栄区鍛冶ヶ谷町 ～栄区桂町	0.4	4	8	18	済	
横浜伊勢原	横浜市戸塚区戸塚町 ～泉区和泉町	3.0	4	4	18	済	
横浜伊勢原	横浜市泉区和泉町 ～泉区上飯田町	1.8	4	元, 4		未	約9割以上
横浜伊勢原	藤沢市下土棚 ～綾瀬市吉岡	4.2	4	元		未	約9割 (H17 2.7km 暫定供用)
横浜伊勢原	伊勢原市下落合 ～下糟屋	1.0	4	2	19	済	H20.3 供用
横浜伊勢原	伊勢原市下糟屋	0.7	4	5	18	済	(伊勢原立体)
東京丸子横浜	川崎市中原区丸子通1丁目 ～新丸子東2丁目	0.8	4	元	18	済	
東京丸子横浜	川崎市中原区新丸子東2丁目 ～市ノ坪	0.9	4	10		未	約2割

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
東京丸子横浜	川崎市中原区木月4丁目 ～木月住吉町	0.8	4	S53		未	約7割
東京丸子横浜	横浜市港北区日吉2丁目 ～日吉4丁目	0.6	4	11		未	約7割
横浜環状4号	横浜市泉区下飯田町 ～戸塚区深谷町	2.1	4	13	17	済	
横浜環状4号 (原宿六浦)	横浜市栄区中野町 ～栄区公田町	1.2	4	6		未	約8割
鶴見溝ノ口	川崎市高津区久本1丁目 ～末長	0.9	2	14		未	用地取得率約2割
世田谷町田	川崎市多摩区登戸新町 ～登戸	0.8	4	元		未	約3割
世田谷町田	川崎市麻生区万福寺1丁目地内	0.4	4	63		未	用地取得率約10割
世田谷町田	川崎市麻生区万福寺 ～片平	1.3	4	12		未	用地取得率約7割
横浜生田	川崎市多摩区枳形 ～宮前区菅生	1.7	2	4		未	約5割
川崎府中	川崎市多摩区枳形 ～生田	1.2	2	7		未	約8割
横浜上麻生	川崎市麻生区早野地内	0.3	4	10	20	済	
町田調布	川崎市麻生区黒川地内	1.1	2	2		未	約9割
相模原町田	相模原市当麻	1.1	4	6		未	約8割
伊勢原津久井	清川村煤ヶ谷	1.3	2	12		未	約1割 古在家B P

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	供用		
相模原愛川	相模原市田名	1.1	2	S60	16	済	相模原愛川
平塚松田	中井町比奈窪 ～雑色	0.9	2	3		未	約 8 割 (旧南金目中井線)
御殿場大井	南足柄市矢倉沢	4.0	2	S60	16	済	(旧関本御殿場線)
藤沢厚木	海老名市社家	0.8	2	8		未	約 1 割 (相模立体)
伊勢原藤沢	茅ヶ崎市西久保 ～赤羽根	1.7	2	8		未	9 割以上
小田原山北	山北町岸	0.3	2	14		未	(小田原山北第 2 工区) 約 6 割
横須賀三崎 (三浦縦貫道路Ⅱ期)	横須賀市林 ～三浦市初声町高円坊	1.9	2	16		未	約 1 割
横浜上麻生	川崎市麻生区下麻生地内	0.9	4	20		未	用地取得率約 2 割
藤沢座間厚木	厚木市関口～三田	1.1	4	4		未	約 9 割
相模原大磯	平塚市上吉沢	0.4	2	6		未	約 9 割
伊勢原津久井	伊勢原市西富岡	0.8	2	4		未	約 9 割
御殿場大井	南足柄市矢倉沢	1.0	2	18		未	約 5 割
相模原大磯	愛川町中津	0.4	2	6	20	済	約 9 割
相模原大磯	平塚市片岡	0.1	2	18		未	1 割以下

注 1：道路法第 56 条に基づき国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を記載した。

注 2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成 16 年度以降に供用開始した区間）

未：工事中（工事中又は計画のある区間）

なお、「未」の場合について事業進捗率を把握できた場合には、付記した。

(1) 道路 (④農道)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備 考
				着工	供用		
小田原南足柄線	小田原市風祭 ～南足柄市怒田	19.5	2	S47	15 (一部)	済 (一部)	(供用区間) 19.1km 9割以上
小田原湯河原線	小田原市入生田 ～湯河原町鍛冶屋	16.7	2	8		未	約5割

注1：広域営農団地農道（広域農道）を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に供用開始した区間）

未：未整備（工事中又は計画のある区間）

(1) 道路 (⑤その他の道路)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
川崎縦貫	川崎市川崎区富士見 ～川崎区浮島町地先	7.9	4	首都高速 道路(株)	3		未	約9割
横浜環状北	横浜市都筑区川向町 ～鶴見区生麦2丁目	8.2	4	首都高速 道路(株)	13		未	約2割
環状3号	横浜市戸塚区戸塚町 ～栄区長沼町	1.3	4	横浜市	2		未	約9割
環状3号	横浜市戸塚区戸塚町	0.3	4	横浜市	S62		未	約9割以上
環状3号	横浜市戸塚区戸塚町 ～戸塚区汲沢町	0.4	4	横浜市	10		未	約3割
環状4号	横浜市瀬谷区本郷3丁目 ～瀬谷区中屋敷	1.2	2	横浜市	元	17	済	
青砥上星川	横浜市緑区中山町 ～緑区白山1丁目	0.9	4	横浜市	4		未	9割以上
東本郷第399号線	横浜市緑区鴨居町 ～緑区白山1丁目	1.5	4	横浜市	4		未	約6割
峰沢第61号線	横浜市神奈川区羽沢町 ～神奈川区三枚町	0.7	4	横浜市	S60		未	約9割
峰沢第63号線	横浜市神奈川区羽沢町 ～神奈川区片倉町	0.5	4	横浜市	元	16	済	
真光寺長津田	横浜市緑区長津田6丁目	0.4	4	横浜市	13		未	約9割
川崎町田	横浜市港北区新羽町	0.7	4	横浜市	8		未	約2割
川崎町田	横浜市港北区新羽町 ～都筑区大熊町	0.6	4	横浜市	元		未	約5割
川和第339号線	横浜市都筑区佐江戸町	0.8	4	横浜市	8		未	約5割
長津田第62号線	横浜市青葉区恩田町	1.1	4	横浜市	8		未	約6割

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
つつじが丘代 264 号線	横浜市青葉区しらとり台 ～青葉区さつきが丘	1.1	4	横浜市	4	17	済	
鴨居第 160 号線	横浜市都筑区池辺町 ～緑区鴨居町	1.3	4	横浜市	S63		未	9割以上
四季美台第 362 号線	横浜市旭区二俣川 2 丁目 ～旭区さちが丘	1.6	4	横浜市	S63		未	約 6 割
中田さちが丘線	横浜市泉区岡津町	1.1	2	横浜市	S63		未	約 9 割
桂町戸塚遠藤線	横浜市栄区小菅ヶ谷町 ～戸塚区舞岡町	0.9	4	横浜市	2	19	済	
桂町戸塚遠藤線	横浜市戸塚区舞岡町 ～戸塚区上倉田町	1.0	4	横浜市	S63	20	済	
戸塚第 472 号線	横浜市戸塚区上倉田町 ～戸塚区戸塚町	1.0	4	横浜市	4		未	3割
羽沢池辺線	横浜市神奈川区羽沢町 ～緑区鴨居町	3.1	6	横浜市	4		未	約 3 割
川和第 199 号線	横浜市都筑区池辺町	0.4	6	横浜市	8	18	済	
(都)宮内新横浜	横浜市港北区新羽町 ～港北区新吉田町	1.2	4	横浜市	8	16	済	
高田第 140 号線	横浜市港北区新吉田町 ～港北区高田東 4 丁目	1.0	4	横浜市	12		未	約 5 割
高田第 138 号線	横浜市港北区高田東 3 丁目 ～港北区高田西 2 丁目	0.2	4	横浜市	13	20	済	
高田第 454 号線	横浜市港北区新吉田町 ～港北区新羽町	0.3	4	横浜市	10		未	約 3 割
(都)新吉田	横浜市港北区新吉田町 ～都筑区早渕 1 丁目	1.3	4	横浜市	10		未	1 割未満
横浜藤沢線	横浜市港南区丸山台 ～港南区上永谷町	0.9	6	横浜市	元		未	約 9 割

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
上永谷第 223 号線	横浜市港南区上永谷町 ～戸塚区舞岡町	1.0	6	横浜市	8		未	約 7 割
小雀第 17 号線	横浜市栄区田谷町 ～戸塚区小雀町	1.4	6	横浜市	14		未	約 2 割
(都)横浜逗子	横浜市金沢区釜利谷南 1 丁目 ～金沢区六浦 4 丁目	1.4	4	横浜市	16		未	1 割
権太坂和泉線	横浜市戸塚区名瀬町 ～泉区岡津町	2.2	4	横浜市	2		未	約 2 割
権太坂和泉線	横浜市泉区和泉町	1.9	4	横浜市	元		未	約 5 割
高田第 278 号線	横浜市港北区日吉本町	0.2	2	横浜市	12	20	済	
横浜環状 2 号線	横浜市磯子区新森町 ～磯子区森 5 丁目	1.2	2	横浜市	11	16	済	
東希望が丘第 224 号線	横浜市瀬谷区三ツ境	1.0	2	横浜市	12		未	約 8 割
北八朔南部第 333 号線	横浜市緑区青砥町 ～都筑区川和町	1.2	4	横浜市	13		未	約 7 割
中山北山田線	横浜市都筑区川和町 ～都筑区富士見が丘	0.8	4	横浜市	13		未	約 8 割
五貫目第 33 号線	横浜市瀬谷区北町 ～瀬谷区五貫目町	1.1	4	横浜市	6	18	済	
弥生台桜木町	横浜市戸塚区平戸 5 丁目 ～戸塚区平戸町	0.7	4	横浜市	元		未	約 4 割
弥生台桜木町	横浜市戸塚区名瀬町	0.3	4	横浜市	5		未	約 8 割
下永谷大船	横浜市戸塚区舞岡町 ～戸塚区上倉田町	1.2	4	横浜市	63		未	約 9 割以上

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
庄戸第 312 号線	横浜市栄区上郷町	0.2	4	横浜市	14		未	約 6 割
桂町第 97 号線	横浜市栄区公田町	1.7	2	横浜市	14		未	約 2 割
岸谷生麦線	横浜市鶴見区岸谷 2 丁目 ～鶴見区生麦 3 丁目	1.2	2	横浜市	13		未	約 6 割
大田神奈川	横浜市鶴見区上の宮 1 丁目 ～神奈川区西寺尾 1 丁目	1.0	4	横浜市	13		未	約 6 割
川向第 241 号線	横浜市港北区新羽町	0.3	4	横浜市	14		未	約 3 割
東方町第 280 号線	横浜市都筑区川向町	0.3	4	横浜市	14		未	約 7 割
真光寺長津田	横浜市緑区長津田 6 丁目	0.1	4	横浜市	13		未	約 5 割
稲城読売ランド前 停車場	川崎市麻生区細山地内	1.0	2	川崎市	10		未	約 8 割
上麻生連光寺	川崎市麻生区黒川 ～麻生区片平	2.9	2	川崎市	S61		未	約 8 割
扇町川崎停車場	川崎市川崎区南渡田町 ～川崎区浅野町	0.3	4	川崎市	14		未	約 3 割
大山秦野	秦野市寺山	0.7	2	神奈川県	2		未	約 5 割
奥牧野相模湖	相模原市相模湖町若柳	0.9	2	神奈川県	S62		未	約 9 割
大山板戸	伊勢原市大山 ～伊勢原市三ノ宮	3.0	2	神奈川県	3		未	約 7 割 (H12 までに 0.8km 供用)
(都)久里浜田浦	横須賀市衣笠町 ～横須賀市池上	3.2	4	神奈川県	5		未	約 9 割 (H19 までに 2.0km 供用)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
(都)大津長沢	横須賀市浦賀町	0.6	2	神奈川県	4		未	9割以上
(都)安浦下浦	横須賀市野比 ～横須賀市長沢	2.1	4	神奈川県	2		未	約8割 (H19までに 0.5km供用)
藤沢厚木	藤沢市城南 ～藤沢市大庭	0.6	4	神奈川県	S52	19	済	
(都)藤沢大磯	茅ヶ崎市西久保 ～寒川町田端	1.5	4	神奈川県	S46		未	約9割
(都)穴部国府津	小田原市田島 ～小田原市国府津	0.6	4	神奈川県	2	16	済	(Ⅱ期)
(都)寺尾上土棚	綾瀬市小園 ～綾瀬市吉岡	3.3	4	神奈川県	S62	18	済	
座間大和	座間市相模が丘	0.8	2	神奈川県	4	16	済	
藤沢厚木	藤沢市葛原	0.4	4	神奈川県	6	19	済	9割以上
(都)関本開成大井	南足柄市飯沢	0.2	2	神奈川県	元		未	約8割
小田原松田	大井町西大井 ～大井町金手	.6	2～4	神奈川県	4		未	約9割 (H15までに 2.5km供用)
逗子葉山横須賀 (三浦半島中央道路)	逗子市桜山 ～葉山島上山口	3.4	2	神奈川県	5		未	約7割 (H15までに 2.4km供用)
(都)湘南新道	平塚市四之宮 ～平塚市東真土	0.5	4	神奈川県	5		未	9割以上 (H19までに 0.5km供用)
野上野原(停)	相模原市藤野町吉野 ～相模原市藤野町日蓮	0.3	2	神奈川県	2	18	済	(勝瀬橋)
(都)藤沢大磯 湘南新道	寒川町田端 ～平塚市四之宮	1.3	4	神奈川県	S63	18	済	(湘南銀河大橋)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
秦野大井	秦野市渋沢	0.6	2	神奈川県	16		未	約5割
小田原松田	小田原市桑原 ～小田原市鬼柳	1.9	4	神奈川県	7		未	約8割
小田原松田	松田町惣領	0.3	2	神奈川県	6		未	約7割
沼田国府津	小田原市田島 ～小田原市高田	1.0	4	神奈川県	4	16	済	
東海大学前駅真田	秦野市南矢名	0.3	2	神奈川県	6	20	済	
城山曾比	小田原市荻窪 ～小田原市久野	0.7	2	神奈川県	6	16	済	(Ⅲ期)
(都)寺尾上土棚	綾瀬市落合北	1.1	4	神奈川県	6	19	済	(深谷立体)
(都)下今泉門沢橋	海老名市河原口 ～海老名市中新田	0.9	4	神奈川県	7	20	済	(河原口立体)
(都)相模原二ツ塚	相模原市松が枝町 ～大和市下鶴間	1.7	2	神奈川県	7		未	約7割
相模川自転車道	厚木市関口 ～平塚市千石河岸	21.0	1	神奈川県	7		未	約2割
小田原松田	小田原市飯泉	0.7	2	神奈川県	7		未	約4割 (H14までに0.2 km供用)
(都)穴部国府津	小田原市高田 ～小田原市成田	1.9	4	神奈川県	10		未	約9割(Ⅳ期) (H20までに0.6 km暫定供用)
(都)河原口中新田 外2	海老名市中新田	1.4	2	神奈川県	10		未	約9割 (中新田立体)
上粕屋厚木	厚木市温水	0.3	2	神奈川県	11	16	済	(北谷橋)
愛甲石田(停)酒井	厚木市酒井	0.2	2	神奈川県	11	16	済	(新宿橋)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
湯河原箱根仙石原線	湯河原町宮上	0.3	2	神奈川県	11		未	約2割
堀山下秦野停車場	秦野市曾屋 ～曾屋1丁目	0.6	2	神奈川県	4		未	約8割
上粕屋厚木	伊勢原市上粕屋 ～伊勢原市西富岡	1.9	4	神奈川県	12		未	約2割
(都)相原城山	相模原市西橋本 ～相模原市二本松	1.2	2	神奈川県	12		未	約8割 (H20までに 0.6km供用)
(都)相原城山	相模原市城山町川尻	0.5	2	神奈川県	12		未	約9割 (H20までに 0.5km供用)
丸子中山茅ヶ崎	大和市上和田	1.0	4	神奈川県	14		未	約2割
(都)穴部国府津	小田原市蓮正寺 ～小田原市成田	1.7	2	神奈川県	13		未	約9割 (酒匂川1号橋)
(都)腰越大船	鎌倉市台 ～鎌倉市小袋谷	0.4	2	神奈川県	14		未	約3割 (大船立体)
鎌倉葉山	逗子市桜山 ～葉山町長柄	0.4	2	神奈川県	13		未	約2割 (桜山トンネル)
中井羽根尾	小田原市中村原 ～前川	1.4	2	神奈川県	12		未	約1割
真鶴半島公園	真鶴町真鶴	0.9	2	神奈川県	5		未	約4割
長竹川尻	相模原市城山町小倉 ～相模原市津久井町根小屋	2.4	4	神奈川県	14		未	約3割 (津久井広城道路)
小田原松田	開成町吉田島 ～大井町金手	1.0	2	神奈川県	16		未	約3割 (酒匂川2号橋)
(都)城山曾比	小田原市久野	0.2	2	神奈川県	17		未	約2割 (IV期)

路線名	起点～終点	延長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
					着工	供用		
(都)阿久和鎌倉	鎌倉市岡本	0.3	2	神奈川県	6		未	約7割
(都)長谷常盤	鎌倉市長谷	0.1	2	神奈川県	7		未	9割以上
(都)横浜鎌倉	鎌倉市岩瀬	0.2	2	神奈川県	7		未	9割以上
(都)町田厚木	相模原市相模大野	0.4	2	神奈川県	6		未	約8割
(都)町田厚木	相模原市相模大野 ～相模原市旭町	0.3	2	神奈川県	15		未	
(都)町田厚木	相模原市南台 ～座間市相模が丘	0.4	2	神奈川県	16		未	約4割
厚木城山	相模原市当麻	0.4	2	神奈川県	16		未	約3割
怒田開成小田原	南足柄市怒田	0.1	2	神奈川県	7		未	9割以上
(都)穴部国府津	小田原市清水新田 ～小田原市蓮正寺	0.6	4	神奈川県	18		未	1割以下
(都)曾屋鶴巻	秦野市鶴巻南 ～秦野市鶴巻北	0.3	2	神奈川県	18		未	約1割
伊勢原藤沢	伊勢原市伊勢原	0.2	2	神奈川県	16		未	約7割
(都)横浜藤沢	藤沢市川名 ～藤沢市片瀬	1.8	4	神奈川県	9		未	約1割
長竹川尻	相模原市津久井町長竹	0.3	2	神奈川県	13		未	約4割
酒井金田	厚木市金田	0.2	2	神奈川県	18		未	約1割
庄戸第373号線外	横浜市栄区公田町 ～栄区上郷町	1.3	2	横浜市	18		未	1割未満

路線名	起点～終点	延 長 (km)	車線数	事業主体	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備 考
					着工	供用		
秦野大井	大井町篠窪、山田	0.9	2	神奈川県	11		未	約4割
(都)川崎町田線	横浜市青葉区田奈町	0.7	4	横浜市	19		未	1割未満

注1：①～④以外の土地利用動向に与える影響の大きい道路を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に供用開始した区間）

未：未整備（工事中又は計画のある区間）

なお、「未」の場合について事業進捗率を把握できた場合には、付記した。

3：路線名欄の、現道がない都市計画道路については（都）とし、都市計画道路名を記載している。

(2) 鉄道 (①新幹線)

路線名	起点～終点	延長 (km)	着工 又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
			着工	供用		
東海道新幹線	新横浜～小田原	55.1	S34	S39	済	

注1:全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道を記載した。

注2:「整備状況区分」は次による。

済:整備済(営業されている区間)

未:未整備(工事中の区間)

計:整備計画(整備計画が策定されている区間)

(2) 鉄道 (②鉄道・その他)

路線名	起点～終点	延長 (km)	事業主体	着工又は 供用開始年度		整備状況 区分	備考
				着工	営業		
みなとみらい線	横浜～元町・中華街	4.1	横浜高速鉄道(株)	4	16	済	
横浜市営地下鉄 4号線	日吉～中山	13.0	横浜市	12	19	済	
小田急線	和泉多摩川～向ヶ丘遊園	1.4 (0.9)	小田急電鉄(株)	11	20	済	3線化
東急東横線 (目黒線の延伸)	多摩川～日吉	4.8 (4.8)	東急電鉄(株)	S63	20	済	複々線化
東急田園都市線 (大井町線の延伸)	二子玉川～溝の口	2.1 (2.1)	東急電鉄(株)	S63	21	済	複々線化

注1:新幹線鉄道以外の鉄道事業法第2条の鉄道事業に係る鉄道、軌道法第1条第1項の軌道及び都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条の都市モノレールを記載した。

2:延長の()内の数字は県内分の延長距離を記載した。

3:「整備状況区分」は次による。

済:整備済(平成16年度以降に営業開始した区間)

未:未整備(工事中又は計画(認可を受けた工事実施計画)のある区間)

2. 基幹的整備開発状況

(1) 都市開発・整備（①土地区画整理事業）

事業名	所 在	面 積 (ha)	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
				着 工	完 了		
新横浜長島	横浜市港北区	13.2	横浜市	8	16	済	
みなとみらい 21 中央	横浜市西区、中区	101.6	都市再生機構	S58	18	済	
長津田	横浜市緑区	4.1	都市再生機構	S63	16	済	
横浜北部新都市中央	横浜市都筑区	3.7	都市再生機構	7	17	済	
東戸塚上品濃	横浜市戸塚区	5.8	組合	S61	16	済	
池辺町不動原	横浜市都筑区	5.3	組合	6	19	済	9割以上
三保久保中通	横浜市緑区	5.5	組合	12	19	済	
立場南	横浜市泉区	3.6	組合	13	16	済	
戸塚駅前地区中央	横浜市戸塚区	6.8	横浜市	14		未	約4割
金沢八景駅東口	横浜市金沢区	2.4	横浜市	17		未	約1割
北仲通北	横浜市中区	7.5	組合	19		未	約4割
新橋榎橋	横浜市泉区	1.0	組合	21		未	約1割
犬蔵	川崎市宮前区犬蔵2丁目	18.0	組合	11	17	済	
万福寺	川崎市麻生区万福寺	36.9	組合	12	19	済	

事業名	所 在	面 積 (ha)	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
				着 工	完 了		
片平	川崎市麻生区片平	11.8	組合	13	19	済	
黒川特定	川崎市麻生区はるひ野	80.5	都市再生機構	3	17	済	
池上	横須賀市	22.2	組合	4		未	9割以上
真田北金目	平塚市	68.7	都市再生機構	6		未	約7割
真田	平塚市	12.7	組合	6		未	9割以上
北鎌倉台	鎌倉市	25.5	組合	S46	17	済	
北部2-3	藤沢市	275.2	藤沢市	3		未	約4割
柄沢	藤沢市	49.6	藤沢市	S61		未	約9割
辻堂神台一丁目	藤沢市	24.6	個人	17	20	済	
長後駅東口	藤沢市	6.1	藤沢市	5	18	済	
菖蒲沢境	藤沢市	17.4	組合	4		未	9割以上
遠藤打越	藤沢市	4.9	組合	19		未	1割未満
小船森	小田原市	6.9	組合	6		未	9割以上
羽根尾	小田原市	30.3	組合	7	16	済	

事業名	所 在	面 積 (ha)	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
				着 工	完 了		
東千代	小田原市	3.9	組合	9	16	済	
香川・下寺尾	茅ヶ崎市	31.5	組合	5	18	済	
渋沢駅周辺	秦野市	13.8	秦野市	S52	19	済	
西大竹尾尻	秦野市	27.9	組合	6	17	済	
今泉台	秦野市	17.9	組合	7	17	済	
上荻野東部	厚木市	34.8	組合	元	17	済	
東部	伊勢原市	22.2	組合	6	18	済	
成瀬第二	伊勢原市	37.8	都市再生機構	7		未	約9割
渋谷南部	大和市	42.0	大和市	5		未	約7割
下鶴間高木	大和市	4.9	組合	16		未	約8割
ままた怒田	南足柄市	34.4	組合	5		未	約9割
深谷中央	綾瀬市	58.6	綾瀬市	6		未	約8割
寒川駅北口	高座郡寒川町	9.9	寒川町	4		未	約8割
松ノ木河原	足柄上郡開成町	5.7	組合	14	18	済	

事業名	所 在	面 積 (ha)	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
				着 工	完 了		
開成町南部	足柄上郡開成町	26.8	組合	19		未	1割未満
川尻向原	相模原市	10.4	組合	10	16	済	
下鶴間松の久保	大和市	4.9	組合			未	1割未満

注1：新市街地における3ha以上の土地区画整理法第2条第1項の土地区画整理事業を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中または計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。

(1) 都市開発・整備 (②その他住宅団地造成事業)

事業名	所 在	面 積 (ha)	計画 人口	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
					着 工	完 了		
汲沢アパート	横浜市戸塚区汲沢	4.1		神奈川県	S43		未	
若葉台	横浜市旭区若葉台	89.2		神奈川県 住宅供給公社	S48		未	
秦野南が丘	秦野市南が丘	56.8		神奈川県 住宅供給公社	S53		未	
米軍池子住宅	逗子市池子	82.6		防衛施設局	S62		未	
新山下ベイシティ	横浜市中区新山下	3.8		都市再生機構	元	16	済	
湘南国際村	横須賀市湘南国際村 葉山町上山口	206.7		三井不動産(株)	2		未	
	藤沢市川名	7.9		飛鳥建設(株)	3		未	
十日市場ヒルタウン	横浜市緑区十日市場町	39.0		横浜市	4	17	済	
	横須賀市西浦賀町	13.7		エスエチアイリゾート 開発(株)	5		未	
	平塚市真田	68.7		都市再生機構	6		未	
アーバンドエル瀬谷	横浜市瀬谷区橋戸	3.5		都市再生機構	7	17	済	
蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅	川崎市高津区蟹ヶ谷	4.1		川崎市	7		未	
ビーコンヒル能見台 H街区	横浜市金沢区堀口 (サウスヒル)	7.2		都市再生機構	8	19	済	
コンフォール藤沢	藤沢市藤が丘	6.1		都市再生機構	11	18	済	
コンフォール南日吉	横浜市港北区日吉本町	7.8		都市再生機構	12		未	

事業名	所 在	面 積 (ha)	計画 人口	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区分	備 考
					着 工	完 了		
	逗子市桜山	8.1		福田不動産(株)	12	16	済	
上九沢団地	相模原市上九沢	3.2		相模原市	12		未	
コンフォール明神台	横浜市保土ヶ谷区 明神台	9.3		都市再生機構	13		未	
コンフォール小松ヶ丘	横浜市戸塚区 下倉田町	5.5		都市再生機構	13	17	済	
	横須賀市佐島	38.2		京浜急行電鉄(株)	13		未	
ルネ・エアズヒル	海老名市国分南	3.1		総合地所(株)	13	16	済	
	横浜市栄区笠間	8.8		伊藤忠 都市開発(株)	14	16	済	
	横浜市瀬谷区宮沢	3.1		セボン(株)	15	16	済	
	横浜市都筑区高山町	4.9		伊藤忠都市開 発(株)他	15	17	済	
	横浜市戸塚区上倉田町	3.7		中央商事(株)他	16	18	済	
	横浜市都筑区中川	4.3		東急不動産(株)	16	17	済	
溝の口ガーデンアクアス	川崎市高津区久地	5.3		(株)長谷工 コーポレーション他	16	17	済	
	川崎市宮前区宮崎	4.9		(株)リクルート コスモス	16	16	済	
コンフォール仏向町	横浜市保土ヶ谷区 仏向町	4.0		都市再生機構	17		未	
(仮称)東三田マンション	川崎市多摩区東三田	4.3		(株)長谷工 コーポレーション	17	17	済	

事業名	所 在	面 積 (ha)	計画 人口	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
					着 工	完 了		
	逗子市久木	13.2		佐藤工業(株)	17	18	済	
	秦野市南が丘	3.9		(株)セボン	17	18	済	
	海老名市下今泉	3.4		(株)丸正産業	17	17	済	
	横浜市戸塚区前田町	5.3		積水ハウス(株) 他	18		未	
	横須賀市公郷町	4.4		(株)ゼファー	18		未	
	藤沢市稲荷	4.4		(株)丸正産業	18		未	
	綾瀬市早川城山	4.6		相鉄不動産(株)	18	19	済	
	横浜市緑区長津田 みなみ台	5.0		オリックス不動産(株)	19		未	
フォレシウム	川崎市川崎区中瀬	3.1		東レ建設(株)他	19		未	
	相模原市大山町	12.7		日本金属工業(株) 他	19		未	

注1：①以外の3ha以上の住宅団地の造成事業を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

3：根拠となる住宅団地立地調査の廃止により今後更新されない。

(1) 都市開発・整備 (③工業団地造成事業)

事業名	所 在	面 積 (ha)	事業主体	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
				着 工	完 了		
伊勢原市歌川産業 スクエア	伊勢原市見附島、 下落合、下糟屋	22.2	伊勢原市東部 土地区画整理組合	10	17	済	
三崎水産物流通工業務 団地	三浦市三崎5丁目 地先	6.2	三浦市 土地開発公社	8	18	済	
平山工業団地 (仮称)	山北町平山地区	6.0	山北町 土地開発公社	19	22	未	

注1： 5 ha以上の工業団地造成事業（農村工業導入地区に係るものを除く）を記載した。

2： 「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

(2) 農業・農村整備 (①ほ場整備事業)

施設名	所在	面積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区分	備考
			着工	完了		
県営ほ場整備事業 (担い手)	伊勢原市小稲葉他	72.8	10		未	約7割
県営ほ場整備事業 (集落基盤)	三浦市三戸、小網代	38.0	11		未	9割以上
農村振興総合整備事業	茅ヶ崎市赤羽根	15.7	13	20	済	

注1：10ha以上の土地改良法により行うほ場整備事業を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。

(2) 農業・農村整備 (②農用地造成事業)

事業名	所 在	面 積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
			着 工	完 了		
団体営土地改良事業 (農地開発)	三浦市三崎町	17.0	2		未	9割以上

注1：10ha以上の土地改良法により行う農用地造成事業を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。

(3) 森林整備・保全事業

事業名	所 在	面 積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
			着 工	完 了		
森林空間総合整備事業	足柄上郡松田町寄	528.8	12	16	済	
生活環境保全林整備事業	足柄下郡箱根町元箱根 (お玉ヶ池)	38.3	15	17	済	

注1：生活環境保全林整備事業、森林とのふれあい環境整備対策事業、体験の森整備事業等の森林整備・保全事業を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。

(4) 休養・レクリエーション施設（公園・緑地）

施設名	所 在	面 積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
			着 工	完 了		
新横浜公園	横浜市港北区	70.4	4		未	約6割開園
太尾見晴らしの丘公園	横浜市港北区	5.4	6		未	約9割開園
片倉うさぎ山公園	横浜市神奈川区	3.9	7		未	約9割開園
瀬谷狹窪公園	横浜市瀬谷区	5.6	4		未	約8割開園
本牧山頂公園	横浜市中区	22.0	2		未	約8割開園
根岸森林公園	横浜市中区	21.8	S48		未	約9割開園
舞岡公園	横浜市戸塚区	30.6	S56		未	約9割開園
横浜動物の森公園	横浜市旭区、緑区	103.3	S59		未	約5割開園
玄海田公園	横浜市緑区	17.3	14		未	約3割開園
谷本公園	横浜市青葉区	4.8	13		未	約5割開園
(仮称)たちばなの丘公園	横浜市保土ヶ谷区、旭区	12.4	13		未	
瀬谷本郷公園	横浜市瀬谷区	5.6	10		未	約7割
中田中央公園	横浜市泉区	4.6	10		未	約6割
四季の森公園	横浜市緑区	5.3	S58	17	済	
王禅寺ふるさと公園	川崎市麻生区	11.2	S60	16	済	

施設名	所 在	面 積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
			着 工	完 了		
境川遊水地公園	横浜市戸塚区俣野町、 泉区下飯田町	30.0	16		未	約2割
等々力緑地	川崎市中原区	56.4	S32		未	約7割
東高根森林公園	川崎市宮前区神木本町	13.9	S48		未	約8割
猿島公園	横須賀市猿島	5.7	14	18	済	
観音崎公園	横須賀市走水、鴨居	77.9	S31		未	約9割
長井海の手公園	横須賀市長井	21.3	15	16	済	
湘南海岸公園	平塚市高浜台	58.6	12		未	約2割
高麗山公園	平塚市万田	46.0	S34		未	約5割
馬入ふれあい公園	平塚市馬入	10.0	13	16	済	
平塚市土屋霊園	平塚市土屋	10.4	S48		未	約6割
六国見山森林公園	鎌倉市高野	6.9	14	18	済	
鎌倉中央公園	鎌倉市山崎	51.2	S55		未	約7割
湘南海岸公園	平塚市高浜台	58.6	12		未	約2割
高麗山公園	平塚市万田	46.0	S34		未	約5割
馬入ふれあい公園	平塚市馬入	10.0	13	16	済	

施設名	所在	面積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区分	備考
			着工	完了		
平塚市土屋霊園	平塚市土屋	10.4	S48		未	約6割
六国見山森林公園	鎌倉市高野	6.9	14	18	済	
鎌倉中央公園	鎌倉市山崎	51.2	S55		未	約5割
夫婦池公園	鎌倉市鎌倉山	7.7	9	20	済	
鎌倉広町緑地	鎌倉市腰越	48.1	17		未	
秋葉台公園	藤沢市遠藤	13.4	S56		未	約6割
湘南海岸公園	藤沢市鵜沼、藤沢市辻堂 茅ヶ崎市汐見台、大磯町	305.4	12		未	約1割
小田原こどもの森公園	小田原市久野 4377-1	12.1	6		未	約4割
小田原城址公園	小田原市城内二丁目	34.4	S23		未	約7割
城山公園	小田原市城山二丁目	(上記に含)	S23		未	約7割
おだわら諏訪の原公園	小田原市久野、府川	69.2	9		未	約1割
茅ヶ崎里山公園	茅ヶ崎市芹沢	36.8	4		未	約5割
(仮称)柳島スポーツ公園	茅ヶ崎市柳島	6.5	24		未	基本計画、 基本設計実施予定
横山丘陵緑地	相模原市下九沢	13.7	S60		未	約3割
相模原麻溝公園	相模原市麻溝台	45.3	S55		未	約4割

施設名	所在	面積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区分	備考
			着工	完了		
道保川公園	相模原市上溝	8.8	S60		未	約8割
古淵鵜野森公園	相模原市古淵、鵜野森	4.9	17		未	約5割
小山公園	相模原市小山	3.1	16		未	約9割
峰山霊園	相模原市磯部	16.0	S55		未	約8割
相模原中央緑地	相模原市大野台	6.8	S48		未	約9割
津久井湖城山公園	相模原市城山町城山、小倉、 津久井太井、根小屋	98.3	5		未	約3割
三浦スポーツ公園	三浦市初声町下宮田	8.53	10		未	約6割
小松ヶ池公園	三浦市上宮田	3.69	17		未	
立野緑地	秦野市南が丘	10.3	不明	17	済	
秦野中央運動公園	秦野市平沢	16.4	S44		未	9割以上
秦野戸川公園	秦野市堀山下、戸川、横野	50.7	3		未	約7割
荻野運動公園	厚木市中荻野	33.9	S57		未	約5割
引地川ゆとりの森	大和福田、代官	17.9	17		未	約4割
相模三川公園	海老名市上郷	24.4	6		未	約5割
芹沢公園	座間市栗原	16.2	S60		未	約6割

施設名	所 在	面 積 (ha)	着工又は 完了年度		整備状況 区 分	備 考
			着 工	完 了		
南足柄市運動公園	南足柄市怒田	16.9	2		未	約8割
蟹ヶ谷公園	綾瀬市吉岡	3.3	15	16	済	
大磯運動公園	大磯町国府本郷	11.7	2	16	済	
中井中央公園	中井町比奈窪	17.8	4	19	済	
河村城址歴史公園	山北町山北、岸	8.1	13		未	約1割
山北つぶらの公園	山北町皆瀬川、川西、 都夫良野	105.9	10		未	
三増公園	愛川町上三増	8.0	S62		未	約6割
あいかわ公園	愛川町半原	53.5	6		未	約9割

注1：3ha以上の都市公園法第2条第1項の都市公園を記載した。

2：整備状況区分は次による。

済：整備済（平成16年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）。

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。

(5) その他の施設（公有水面埋立（干拓を含む））

名 称	所 在	面 積 (ha)	用 途	事業主体	埋立 免許 取得 年度	着工 年度	竣工 認可 年度	整備 状況 区分	備 考
みなとみらい 21 高島・山内地区埋立	横浜市西区 高島町	0.5	緑地	横浜市	S58	S58		未	
南本牧ふ頭 第3工区	横浜市中区 豊浦町他	38.3	ふ頭用地、保 管施設用地 他、業務用 地、緑地他	横浜市	元	元		未	H19・6・11 面積減少 一部国埋立 △5.9ha 工法変更 △0.2ha・ 区域分割
南本牧ふ頭 第4工区	横浜市中区 豊浦町他	82.8	ふ頭用地、保 管施設用地 他、業務用 地、緑地他	横浜市	元	元		未	H19・6・11 区域分割
南本牧ふ頭 第2工区	横浜市中区 豊浦町他	1.1	ふ頭用地	国土交通省 関東地方 整備局	元	元		未	
南本牧ふ頭 MC-3岸壁	横浜市中区 南本牧	5.9	ふ頭用地	国土交通省 関東地方 整備局	19	19		未	南本牧ふ頭地 区の一部を国 が埋立
久里浜地区 第1工区	横須賀市 久里浜	1.3	ふ頭用地他	横須賀市	6	6	9	済	
久里浜地区 第3工区	横須賀市 久里浜	0.2	ふ頭用地他	横須賀市	6	6	19	済	
大津地区 第1工区	横須賀市 大津町	0.2	ふ頭用地	横須賀市	12	13	20	済	
大津地区 第2工区	横須賀市 大津町	0.1	ふ頭用地	横須賀市	12	13		未	約1割
長浦地区	横須賀市 田浦港町	0.8	教育実習 場用地他	南関東 防衛局	15	16	20	済	
本港地区	横須賀市 西逸見町	0.8	ふ頭用地	南関東 防衛局	16	17		未	約8割
浦賀地区	横須賀市 浦賀町	0.5	緑地、交通 機能用地	横須賀市	19	19		未	約2割

名 称	所 在	面 積 (ha)	用 途	事業主体	埋立 免許 取得 年度	着工 年度	竣工 認可 年度	整備 状況 区分	備 考
長井漁港海岸埋立 (第一工区) 長井漁港海岸埋立 (第二工区)	横須賀市長井	1.3 0.1	漁港施設用地他 公共・公共用施 設用地	横須賀市	14	14		未	8割
小田原漁港埋立 (第一工区) 小田原漁港埋立 (第二工区)	小田原市早川	0.4 1.2	漁港施設用地他	神奈川県 他	18	18		未	
腰越漁港埋立	鎌倉市腰越	0.6	漁港施設用地他	鎌倉市	20	20		未	
間口漁港	三浦市南下浦 町松輪	0.2	漁業用施設用地	三浦市	20	20		未	
浮島2期地区埋立	川崎市川崎区 浮島	73.0	航空貨物ターミ ナル用地他	川崎市	6	6		未	

注1：1 ha以上の公有水面埋立法第2条第1項の埋立免許又は同法第42条第1項の承認に係る区域及び港湾法第58条第2項の埋立免許又は承認に係る区域（ただし、全域が2(1)の都市開発・整備に記載されたものを除く。）を記載した。

2：「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成16年度以降に竣工認可がなされたもの）

未：未整備（免許取得がなされたもののうち「済」以外のもの）

なお、「未」の場合について事業進捗率を把握できた場合には、付記した。

3：埋立は工区分けされているものは、工区ごとに表示した。

3. 地価動向

地域 市町村名	年間変動率区分別地点数				備考
	△10%未満	△10～5%未満	△5～0%未満	計	
横浜市	43	221	47	311	
川崎市	11	97	5	113	
横須賀市	0	10	38	48	
平塚市	0	4	29	33	
鎌倉市	0	8	17	25	
藤沢市	0	19	24	43	
小田原市	0	0	27	27	
茅ヶ崎市	0	6	13	19	
逗子市	0	2	7	9	
相模原市	0	6	64	70	
三浦市	0	0	9	9	
秦野市	0	0	23	23	
厚木市	0	2	23	25	
大和市	0	2	17	19	
伊勢原市	0	0	14	14	
海老名市	0	0	11	11	
座間市	0	0	11	11	
南足柄市	0	0	10	10	
綾瀬市	0	0	9	9	
葉山町	0	1	6	7	
寒川町	0	0	5	5	
大磯町	0	0	6	6	
二宮町	0	0	7	7	
中井町	0	0	3	3	
大井町	0	0	4	4	
松田町	0	0	3	3	
山北町	0	0	3	3	
開成町	0	0	3	3	
箱根町	0	0	9	9	
真鶴町	0	0	4	4	
湯河原町	0	0	5	5	
愛川町	0	0	9	9	
清川村	0	0	2	2	
県計	54	378	467	899	

資料：「平成20年及び平成21年の都道府県地価調査結果」による。継続地点のみ。林地は除く。

注1：平成21年地価調査の地点数は、927地点であるが、年間変動率を把握できる899地点を対象とした。

注2：地価調査とは、国土利用計画法施行令第9条に基づき都道府県が地域の標準的な地点（基準値）を選定し、毎年7月1日時点の基準値の1㎡当たりの正常な価格を決定、公表する制度である。