

第3期かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画の状況

資料3-1

特別対策事業	第3期計画の内容 (5年間計(H29~R3)) (A)	H29年度決算額 (B)	H30年度決算額 (C)	R元年度決算額 (D)	R2年度決算額 (E)	R3年度決算額 (F)	H29~R3年度合計 (G=B+C+D+E+F)	進捗率 (G/A)
森林の保全・再生	13,221,000千円	2,776,743千円	2,786,166千円	2,767,852千円	2,744,817千円	2,631,740千円	13,707,318千円	103.7%
水源の森林づくり事業の推進 (一般会計分を含めた金額)	6,244,000千円 (12,875,000千円)	1,481,234千円 (2,764,727千円)	1,355,076千円 (2,609,666千円)	1,465,978千円 (2,676,855千円)	1,274,908千円 (2,444,077千円)	1,096,407千円 (2,271,411千円)	6,673,603千円 (12,766,736千円)	106.9% 99.2%
①水源林の確保	2,700ha	746ha	685ha	535ha	429ha	501ha	2,895ha	107.2%
②水源林の整備	13,400ha	2,862ha	3,331ha	3,199ha	3,384ha	3,659ha	16,435ha	122.6%
③かながわ森林塾の実施 (新規就労者育成)	50人	10人	6人	10人	10人	10人	46人	92.0%
丹沢大山の保全・再生対策	1,252,000千円	249,301千円	226,399千円	233,837千円	295,248千円	328,035千円	1,332,820千円	106.5%
①中高標高域シカ管理捕獲	150箇所	37箇所	37箇所	35箇所	33箇所	34箇所	176箇所	117.3%
②ブナ林等の再生	-	-	-	-	-	-	-	-
③県民連携・協働事業	-	-	-	-	-	-	-	-
土壌保全対策の推進	1,310,000千円	178,038千円	292,730千円	173,330千円	213,002千円	310,761千円	1,167,861千円	89.1%
①水源林の基盤整備	70箇所	3箇所	22箇所	1箇所	7箇所	6箇所	39箇所	55.7%
②中高標高域の自然林	55ha	18ha	12ha	12ha	9ha	12.60ha	63.70ha	115.8%
③高標高域の人工林	60ha	11ha	13ha	14ha	12ha	24ha	74ha	123.3%
間伐材の搬出促進	1,550,000千円	296,768千円	306,860千円	295,719千円	304,908千円	283,956千円	1,488,211千円	96.0%
①搬出事業量	120,000m <sup>3</sup>	24,262m <sup>3</sup>	25,244m <sup>3</sup>	24,475m <sup>3</sup>	27,178m <sup>3</sup>	25,370m <sup>3</sup>	126,529m <sup>3</sup>	105.4%
②生産指導事業量	50箇所	11箇所	10箇所	10箇所	10箇所	10箇所	51箇所	102.0%
地域水源林整備の支援	2,865,000千円	571,400千円	605,100千円	598,987千円	656,749千円	612,581千円	3,044,817千円	106.3%
①私有林確保	840ha	150.46ha	189.00ha	137.30ha	153.66ha	74.4ha	704.82ha	83.9%
②私有林整備	1,360ha	200.92ha	252.22ha	275.84ha	293.05ha	283.25ha	1,305.28ha	96.0%
③市町村有林の整備	435ha	117.59ha	95.07ha	58.10ha	65.21ha	66.75ha	402.72ha	92.6%
④高齢級間伐	100ha	17ha	16ha	15ha	15ha	12ha	74ha	74.1%
河川の保全・再生	1,490,000千円	226,366千円	182,934千円	275,093千円	208,219千円	207,388千円	1,100,000千円	73.8%
河川・水路における自然浄化対策の推進	1,490,000千円	226,366千円	182,934千円	275,093千円	208,219千円	207,388千円	1,100,000千円	73.8%
①河川・水路の整備 (第3期計画期間での初回整備を新規とする)	10箇所 (新規10箇所)	4箇所 (新規4箇所) (継続0箇所)	2箇所 (新規2箇所) (継続2箇所)	2箇所 (新規2箇所) (継続3箇所)	2箇所 (新規2箇所) (継続5箇所)	0箇所 (新規0箇所) (継続4箇所)	10箇所 (新規10箇所)	100.0%
地下水の保全・再生	396,000千円	109,800千円	114,200千円	64,200千円	70,300千円	65,800千円	424,300千円	107.1%
地下水保全対策の推進	396,000千円	109,800千円	114,200千円	64,200千円	70,300千円	65,800千円	424,300千円	107.1%
①地下水保全計画の策定	-	-	-	-	-	-	-	-
②地下水かん養対策	-	-	-	-	-	-	-	-
③地下水汚染対策	-	-	-	-	-	-	-	-
④地下水モニタリング	-	-	-	-	-	-	-	-
水源環境への負荷軽減	3,483,000千円	643,563千円	615,792千円	713,782千円	709,982千円	800,179千円	3,483,298千円	100.0%
生活排水処理施設の整備促進	3,483,000千円	643,563千円	615,792千円	713,782千円	709,982千円	800,179千円	3,483,298千円	100.0%
①公共下水道整備	-	21ha	18ha	21ha	17ha	15ha	92ha	-
②一般家庭等の高度処理型浄化槽整備	-	128基	116基	95基	79基	86基	504基	-
③事業所等の高度処理型浄化槽整備	-	4基	3基	6基	1基	1基	15基	-
④一般家庭の浄化槽転換	-	60基	71基	84基	92基	90基	397基	-
県内水源保全地域の生活排水処理率	96.0%	94.6%	94.8%	95.0%	95.1%	-	-	-
うちダム集水域の生活排水処理率	80.8%	67.5%	70.3%	71.4%	72.6%	-	-	-
水源環境保全・再生を支える取組み	1,460,000千円	183,198千円	287,328千円	340,526千円	260,946千円	181,654千円	1,253,652千円	85.9%
相模川水系上流域対策の推進	190,000千円	34,510千円	34,977千円	36,036千円	34,663千円	34,958千円	175,144千円	92.2%
①荒廃森林再生事業	728ha	164ha	147ha	148ha	149ha	150ha	758ha	104.1%
広葉樹の森づくり事業推進	10ha	0ha	0.5ha	2.8ha	1.7ha	3ha	8ha	84.7%
②生活排水対策 (放流水の目標全リン濃度)	0.6mg/l	0.40mg/l	0.51mg/l	0.56mg/l	0.36mg/l	0.6mg/l	-	-
水環境モニタリングの実施	1,040,000千円	118,858千円	221,780千円	280,427千円	215,533千円	134,919千円	971,517千円	93.4%
①森林のモニタリング調査	-	-	-	-	-	-	-	-
②河川のモニタリング調査	-	-	-	-	-	-	-	-
③情報提供	-	-	-	-	-	-	-	-
④酒匂川水系上流域の現状把握	-	-	-	-	-	-	-	-
県民参加による水源環境保全・再生のための仕組み	230,000千円	29,829千円	30,570千円	24,062千円	10,750千円	11,777千円	106,988千円	46.5%
①県民会議の運営等	-	-	-	-	-	-	-	-
②市民事業等の支援	-	-	-	-	-	-	-	-
新たな財源を活用する事業費の計	20,050,000千円	3,939,671千円	3,986,420千円	4,161,454千円	3,994,265千円	3,886,758千円	19,968,568千円	99.6%
個人県民税超過課税相当額	-	4,072,756千円	4,174,965千円	4,220,597千円	4,352,255千円	4,286,588千円	21,107,161千円	-

※千円未満切り捨てのため合計は一致しない。