

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	湘南港における安全・安心の港づくり (防災・安全)												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	神奈川県												
計画の目標	建設後50年以上が経過している湘南港において、江の島大橋を含む臨港道路の補修・補強を行い、構造物の長寿命化を図る。あわせて、休日を中心として発生している渋滞の解消を図るため、臨港道路の拡幅を行い、安全・安心な道路環境を確保する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	498	A	498	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標 (定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成29年度		平成31年度
1	江の島大橋を含む臨港道路の長寿命化を図り、点検診断判定区分Aを解消する。 維持管理計画策定時の点検診断結果 (A判定) に対し、適切な補修・補強を行い、A判定を解消する。	1判定	判定	3判定

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
※本計画の計画期間は平成29年度から平成31年度まで ※目標値については、A判定を1、C判定を3と表記 ※A判定：施設の性能が低下している状態 ※C判定：施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態												

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H30	H31	R02	R03	R04					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	神奈川県	直接	神奈川県	地方	改良	臨港道路拡幅補修	臨港道路拡幅補修 L=1545m	湘南港 江の島 地区	■	■					498		策定済	
												小計							498		
											合計							498			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

策定主体にて実施

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

江の島大橋を含む臨港道路の拡幅補修を実施することにより、安全・安心の港づくりを行った結果、安全・安心な道路環境が確保できた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後は、本計画で補修した施設について適切な維持管理を行うことにより、安全・安心な港を維持する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	3判定
	最終実績値	3判定
		指標①（江の島大橋を含む臨港道路の長寿命化を図り、定期点検診断判定区分Aを解消する。） 事業実施後の定期点検診断結果がC判定となったことから、目標値に達した。