

平成 27 年度、28 年度病床整備に関する事前協議の決定後の状況について

(平成 27 年度事前協議分)

医療機関名	事前協議		R2.2 月の状況	
	承認病床数	開設許可事項変更許可申請期限 開設予定	開設許可事項変更許可申請予定	開設予定
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院	一般病床 29 床	平成 28 年 11 月 平成 30 年 8 月 31 日	開設許可事項変更許可申請を提出 (R1.9.20) →R1.9.25 許可 ※開設許可事項変更許可申請遅延理由書を提出	令和 4 年 6 月 (着工：令和元年 9 月)

(平成 28 年度事前協議分)

医療機関名	事前協議		R2.2 月の状況	
	承認病床数	開設許可(事項変更許可)申請期限 開設予定	開設許可事項変更許可申請予定	開設予定
ふれあい鎌倉ホスピタル	一般病床 44 床 (うち回復期等 29 床)	平成 29 年 11 月 平成 30 年 9 月頃	① 開設許可事項変更許可申請を提出 (H30.7.17) →H30.8.29 許可 →計画変更に伴い H31.7.3 取下げ ② 開設許可事項変更許可申請を提出 (R1.9.9) →R1.9.20 許可 ※開設許可事項変更許可申請遅延理由書を提出	令和 2 年 2 月 (着工：令和元年 9 月)
鎌倉病院	一般病床 22 床 (うち回復期等 22 床)	平成 29 年 11 月 平成 33 年 10 月	開設許可事項変更許可申請を提出 (H29.11.29) →H30.1.10 許可	平成 33 年 8 月 (着工：平成 31 年 8 月)
逗子葵病院	一般病床 109 床 (うち回復期等 85 床)	平成 29 年 11 月 平成 31 年 12 月 1 日	開設許可申請を提出 (H29.11.30) →H30.8.2 許可	平成 34 年 8 月 (着工：平成 33 年 4 月) ※逗子市より都市計画手続き等スケジュール変更により着工が遅れる旨情報提供あり(着工：令和 4 年 1 月頃、開設：令和 4 年度中)。

